

# COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza  
 Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020  
 C.F. 00198670333

CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291  
 Indirizzo di posta elettronica: comune.gossolengo@sintranet.it

DELIBERAZIONE N.

80

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE CON PREFABBRICATO – APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.**

L'anno DUEMILANOVE il giorno QUATTRO del mese di GIUGNO alle ore 18.00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

PRESENTE

ASSENTE

MARIA BIANCHI – SINDACO	X	
CORRADO CAPPA – VICE SINDACO	X	
GIUSEPPE BONGIORNI – ASSESSORE	X	
GIAMBATTISTA CASTELLI – ASSESSORE	X	
GIUSEPPINA BARBATTINI – ASSESSORE	X	
FRANCESCA ROSSI – ASSESSORE	X	
PAOLO GATTI - ASSESSORE	X	
<b>TOTALI</b>	<b>7</b>	

Assiste il Segretario Generale Convenzionato, Dr. ADRIANO FERDENZI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la D.ssa MARIA BIANCHI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 in data 30.04.2009, immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto dal Servizio Tecnico-Urbanistico del Comune di Gossolengo, relativo all'ampliamento della Scuola Materna Comunale con prefabbricato in Gossolengo, concludente con il seguente Quadro Economico:

A. ACQUISTO E POSA IN OPERA:	
▫ Fornitura e Opere Edili	€. 95.000,00
	-----
TOTALE LAVORI	<b>€. 95.000,00</b>
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
▫ IVA 10% sui lavori	€. 9.500,00
▫ Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori, interne 2%	€. 1.900,00
▫ Spese tecniche per accatastamento	€. 2.500,00
▫ Imprevisti	€. 1.100,00
	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	<b>€. 15.000,00</b>
PER COMPLESSIVI	<b>€. 110.000,00</b>


**PRESO ATTO** che la percentuale del compenso incentivo per la progettazione interna (ex art. 92 – comma 5 – del DLgs 163 del 12/04/2006) risulta conteggiata nella misura massima del 2%, si rende necessario rideterminare il Quadro Economico esponendo detta percentuale allo 0,5% come previsto dall'art. 61 comma 7-bis del D.L. 25/06/2008 n. 112 introdotto dall'art. 18 comma 4b sexies del D.L. 185/2008 convertito in legge n. 2/2009, e precisamente:

1) ACQUISTO E POSA IN OPERA:	
▫ Fornitura e Opere Edili	€. 95.000,00
	-----
TOTALE LAVORI	<b>€. 95.000,00</b>
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
▫ IVA 10% sui lavori	€. 9.500,00
▫ Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori, interne 2%	€. 475,00
▫ Spese tecniche per accatastamento	€. 2.500,00
▫ Imprevisti	€. 2.525,00
	-----
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	<b>€. 15.000,00</b>
PER COMPLESSIVI	<b>€. 110.000,00</b>

**PRESO ATTO** che l'opera, prevista nel Bilancio dell'anno 2009, Piano degli Investimenti, trova idonea e necessaria copertura finanziaria all'intervento n.2040101/2 "Ampliamento Scuola Materna Comunale con prefabbricato" per €.110.000,00 con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

**VISTO** che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso:

- parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;



**SENTITO** il parere del Segretario Generale Convenzionato sulla conformità del presente atto alle Leggi e agli strumenti normativi comunali;

**VISTA** la legge n. 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**AD** unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge,

### **DELIBERA**

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il nuovo Quadro Economico del progetto relativo all'Ampliamento della Scuola Materna Comunale con prefabbricato - Gossolengo, così concludente:

❖ ACQUISTO E POSA IN OPERA:	
▫ Fornitura e Posa in Opera	€. 95.000,00
	-----
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€. 95.000,00</b>
❖ SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
▫ IVA 10% sui lavori	€. 9.500,00
▫ Spese Tecniche di Progettazione, Direzione Lavori, interne 2%	€. 475,00
▫ Spese tecniche per accatastamento	€. 2.500,00
▫ Imprevisti	€. 2.525,00
	-----
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	<b>€. 15.000,00</b>
<b>PER COMPLESSIVI</b>	<b>€. 110.000,00</b>


Successivamente:

### **LA GIUNTA COMUNALE**

CON separata votazione ad unanimità di voti:

**delibera**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4^ comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI GOSSOLENGO  
PROVINCIA DI PIACENZA

**PARERI OBBLIGATORI**

(art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: **AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA COMUNALE CON PREFABBRICATO - APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO**

**1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA -**

PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Gossolengo li, 04 GIU. 2009



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Arch. Andrea Fornasari

**2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE -**

PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Gossolengo li, ...../...../ .....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
(Demaldè Maura)

**3) PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' -**


PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Gossolengo li, 04 / 06 / 2009

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Ferdenzi Dott. Adriano)



*Ferdenzi*



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
f.to (D.ssa Maria Bianchi)

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO  
f.to (dott. Adriano Ferdenzi)

Il sottoscritto, Segretario Generale Convenzionato,

**A T T E S T A**

- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito nell'Ufficio di Segreteria;
- Che la presente deliberazione in copia conforme all'originale viene affissa all'albo pretorio comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

Prot. 6414  
Gossolengo, 6/6/2009

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO  
f.to (Dott. Adriano Ferdenzi)

Copia conforme all'originale

Addì, 6/6/2009

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO  
(Dott. Adriano Ferdenzi)



(Dott. Adriano Ferdenzi)

*Adriano Ferdenzi*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,


**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno 16/6/2009, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);
- è stata affissa all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi dal 6/6/2009 al 22/6/2009 (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267)

Gossolengo, 24 Giugno 2009

IL SEGRETARIO GENERALE CONVENZIONATO  
(Dott. Adriano Ferdenzi)



(Dott. Adriano Ferdenzi)

*Adriano Ferdenzi*